AUDIO GAUGE REPORT

Budwine & Associates	
Date:	3/18/2013
	4/2/2013

VESSEL	"NACM-98101"
O.N.	1077065
GT	705
BUILT	1998
DIM	200' x 35' x 12'

	#5 WT		#4 WT		#3 WT		#2 WT		#1 WT		BOW	
	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	5' Fwd	5' Aft HL
Port 8'6" Draft	X	X	0.365	0.350	0.365	0.375	0.370	0.370	0.350	0.365	0.365	N/A
Port 3' Draft	X	X	0.235	0.350	0.365	0.365	0.370	0.360	0.345	0.365	0.355	N/A
Port Knuckle Side	X	X	0.445	0.455	0.390	0.500	0.445	0.460	0.480	0.450	0.420	N/A
8'6" Inboard Port Side	X	X	0.350	0.345	0.330	0.335	0.360	0.375	0.345	0.345	0.270	N/A
Centerline	X	X	0.320	0.360	0.335	0.340	0.350	0.360	0.345	0.335	0.295	N/A
8'6" Inboard Starboard Side	X	X	0.330	0.350	0.375	0.365	0.335	0.280	0.335	0.335	0.260	N/A
Stbd Knuckle Side	X	X	0.390	0.390	0.420	0.480	0.365	0.395	0.425	0.410	N/A	N/A
Stbd 3' Draft	X	X	0.355	0.350	0.365	0.360	0.365	0.365	0.360	0.365	0.365	N/A
Stbd 8'6" Draft	X	X	0.365	0.365	0.365	0.370	0.360	0.365	0.365	0.365	0.370	N/A
	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	10' FAB	10' AFB	Mid	
	#5 WT		#4 WT		#3 WT		#2 WT		#1 WT		BOW	

STARBOARD

PORT			CNTRLINE			STBD
8' Draft						
3' Draft						

BOW

PORT			CNTRLINE			STBD
8' Draft	0.385		0.335		0.340	
3' Draft	0.385		0.390		0.390	

STERN
transom